



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลกล่มลาไสย
อำเภอกล่มลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกล่มลาไสย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลกมลาไสย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค	เพื่อดำเนินโครงการขยาย เขตประปาส่วนภูมิภาค	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	เพื่อดำเนินโครงการขยาย เขตประปาส่วนภูมิภาค	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๓	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนน บริหารชนบท (ทิศเหนือ) ช่วงถนนพิพัฒน์กมลเขต- ถนนประชาร่วมใจชุมชนวัง หิน หมู่ ๔ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๐๖,๗๔๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุริยวงค์ ชุมชนกุด กว้าง - หนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๗๙,๓๑๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกขอยนางละมุลไสยประ กรณ์ชุมชนกุดกว้าง-หนอง โก หมู่ที่ ๓ ต.หลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๖๗,๖๐๐	เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการขยายผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนโนนสว่าง สามัคคี(สองข้าง ทาง) ช่วงถนนศรีบุญ เรือง - ถนนเจริญ ราษฎร์ ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบล หลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๖๒,๙๙๒	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ซอยนางละมุล ไสยประกรณ์ ชุมชนกุดกว้าง - หนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนน บางบูรณะ(ทิศตะวันออก) ช่วงถนนสวนโคก - ถนน โนนสว่าง ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักเมือง	ระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๔๖,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย๙L-RMC ชุมชนสระบัว หมู่ที่ ๕ ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ ๓ ต.กมลาไสย	ถนน คสล.	๔๘๕,๗๗๐	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๐	โครงการขยายผิวจราจรค สล.ถนนวัชรเอกทวี(ด้าน ทิศใต้) จากแยกถนน ประสานมิตรไปทางทิศ ตะวันตกชุมชนสระบัวหมู่ที่ ๕ ต.กมลาไสย		๔๘๖,๗๙๐	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดำรงนุภาพ (สองข้าง) ชุมชนสระบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๐๐,๒๕๐	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านน้ำจั้น ราษฎร์บำรุง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม - ซอยภาอุทิศ ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ ๗ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๒๔,๙๑๒	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร พร้อมระบบ ระบายน้ำ ถนนมิตรสัมพันธ์ ๒ ช่วงถนน ร่วมมิตร - ลำน้ำปาว ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๗๗,๖๑๕	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงพยาบาลกมลา ไสยด้านทิศตะวันออก (สอง ข้างทาง) ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๗๑,๑๕๐	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย คุณแม่คำพอง ทิพยวงศ์ ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๒๒,๘๐๓	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองบึงบ้าน ชุมชนคุ้ม ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๔๖,๙๗๙	ธ.ค ๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๔๖,๙๗๙	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน ประชาสามัคคี	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๒๐ ม. ยาว ๐.๐๕ ม.	๓๔๖,๙๗๙	ธ.ค ๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๔๖,๙๗๙	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวัสดุ Asphalt Concrete ถนน รอบตลาดเข้านานทิศใต้ ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๒๙,๓๐๔	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อลอด ถนนประชาสามัคคี ช่วงกุด ขี้ซูก ชุมชนปากปาว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๗๓,๕๐๐	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวัสดุ Asphaltic Concrete ถนน เทพนิมิต ชุมชนปากปาว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๘๙,๖๐๐	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวัสดุ Asphaltic concrete สีแยกถนนสระ บัวพัฒนาตัดกับถนนรอบ บ้าน ชุมชนสระบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลกมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๘๗,๖๒๐	มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวัสดุ Asphaltic concrete สีแสดถนน พัฒนาภิรมย์เขตติดกับถนน กมลลาพิทักษ์ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกมลลาไสย ชุมชนในเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกมลลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๗๓,๐๔๗	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๒๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ในตำบล	๑๓,๐๒๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๖,๕๑๑,๘๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยความ พิการอายุในตำบล	๓,๐๘๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑,๕๔๔,๔๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ป่วย เอดส์ในตำบล	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๑,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๔	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	๘๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘			✓		
๕	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสา ธารณภัย	๕๐๐,๓๙๙	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		
๖	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายสมทบเข้า กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘			✓		

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบล กมลาไสย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างเหมาครู ชาวต่างชาติ	เพื่อจ้างเหมาครู ต่างชาติสอนภาษา ให้แก่เด็กนักเรียน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๙ ม.ค.๖๘	✓	-	-	๑๔๒,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาล	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑,๗๒๙,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑,๒๐๓,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๗	จัดซื้อกระดาน อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๘	จัดซื้อลำโพงช่วยสอน เคลื่อนที่	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๘,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘			✓		
๙	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน สพฐ.	อาหารกลางวัน ของรร.สังกัดสพฐ.	๓,๒๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓,๒๐๓,๐๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาล	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาล	๑,๗๒๙,๗๐๐	พ.ย. ๖๗-๓๐ ก.ค. ๖๘		✓		๘๙๐,๙๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างเหมา บริการ อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน	๒๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๔๔,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	ค่าจ้างเหมา พนักงานกู้ชีพ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๖๔,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๓	โครงการรณรงค์ อาหารปลอดภัย	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมผู้ ประกอบ การด้านอาหาร	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๓	โครงการกีฬา โรงเรียนผู้สูงอายุ วิสัยวิทยหวาน เทศบาล	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการเทศบาล พบประชาชน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดู งานผู้นำ คณะกรรมการ ชุมชน และ อสม.	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๖	โครงการฝึกอบรม เสริมอาชีพในชุมชน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๗	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๘	โครงการส่งเสริม สถาบันครอบครัว อบอุ่นและชุมชน เข้มแข็ง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการ แข่งขันจักรยานฯ ไถ่	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ฟ้าแดดสงยางฯ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔	โครงการแก้ไข ปัญหาเสพติด	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๕๐,๐๐๐	
๒	ค่าประกันภัย อาคารและอาคาร อื่นที่เข้าข่ายทำ ประกัน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๓๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๖๘,๗๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าป่วยการ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๒,๖๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	ค่าจัดซื้อเลื่อนโซ่ ยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อนโซ่	๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑,๘๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๒	โครงการท้องถิ่น ไทยร่วมใจแก้ไข ปัญหายาเสพติด ด้วยกีฬาฟุตบอล สู่ ความเป็นเลิศ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริม การแข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน แข่งขันเรือยาว ประเพณี	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๘		-	✓		ดำเนินการ ต่อเนื่อง

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ทางศาสนาและ รัฐ พิธี	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๖,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒	ค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สถาบัน พระมหากษัตริย์	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๓	โครงการส่งเสริม การสร้างภูมิคุ้มกัน สังคม “โตไปไม่โกง”	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๖	ค่าจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกป่าทดแทน เพื่ออนุรักษ์ สภาพแวดล้อม	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๒	โครงการคืนชีวิต ให้สายน้ำ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๓	โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔	โครงการรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการหน้าบ้าน น้อมอง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน พระราชกุศล บริหาร	เพื่อดำเนินการ ตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๙ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดงาน สมโภช ศาลหลักเมือง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑๕ มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	
๓	โครงการประเพณี ขึ้นปีใหม่	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการประเพณี ลอยกระทง	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๗	✓	-		๒๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการประเพณี สงกรานต์	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	
๖	โครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	
๗	โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๘	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน มาฆบูชา	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน วิสาขบูชา	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	

๗.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	
๒	โครงการเทศบาล ดิจิทัล	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๓	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภา ท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการตาม โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ค.๖๘	-	✓	-	๑๙,๐๐๐	ดำเนินการ ต่อเนื่อง