



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกมลาไสย ๐๔๓-๘๘๙๑๕๔

ที่ กส ๕๒๑๐๑/-

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลกมลาไสยได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาล ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ฯ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบภาวะการระบาดของโรคโควิด ๑๙ รัฐบาลและจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีประกาศและมาตรการต่างๆ ออกมาหลายฉบับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๗ รายการ จากจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ รายการ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑.แจ้งเวียนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานให้ทุกส่วนทราบ
- ๒.ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา หาระมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง




(นางสาววาสนา มาตรฐานศรีหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด




(นางดวงจิตร์ ทัดถนินันตร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นายสักรินทร์ ภูงามเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี



(นางยุวรินทร์ พิระวาราสีทธิ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(นางสาววิจิตรา ภูโคก)
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสุขสันต์ 1 ช่วงถนนเกิดแก้ว – ถนน ไชยกาล ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	1,238,900	✓				779,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสุข สันต์ 3 ช่วงถนนไชยกาล - ถนนร่วมมิตร ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบล กมลาไสย	740,400	✓				459,000	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสุข สันต์ 2 ช่วงต่อจากขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – ถนนไชยกาล(สอง ฝั่ง) ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	203,300	✓				193,000	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสุข สันต์ 4 ช่วงถนนไชยกาล – ถนนร่วมมิตร ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	688,400	✓				399,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ช่วงถนนไชยกาล - ถนนร่วมมิตร (ทิศตะวันตก) ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	289,600	✓				253,700	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเกษม 1 ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสุดซอย ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	38,600	✓				36,000	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม - คลองสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	136,700	✓				129,300	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างกุดแม่ชี ช่วงถนนสุปฮาด ถึง คลองพลังงานไฟฟ้า ชุมชนคุ้มไต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง	498,100	✓				461,800	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยไชยกาล 1 ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	155,100	✓				155,000	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยศรีสุข (2ฝั่ง) ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย	503,900	✓				468,900	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไชยกาล (2ฝั่ง) ช่วงถนนมิตรสัมพันธ์ 2 - ถนนมิตรสัมพันธ์ 4 ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	1,156,100	✓				878,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 2367 ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	461,500	✓				460,000	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบริหารชนบท (ด้านทิศเหนือ) ช่วง ถนนประชาสุขสันต์3 – ถนนประชาสุขสันต์4 ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย	134,400	✓				134,000	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนประชาสามัคคี (สองฝั่ง) ช่วง ถนนราษฎร์พัฒนา – ถนนท่ามาลานที ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบล กมลาไสย	307,900	✓				307,000	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวังหินพัฒนา (2ฝั่ง) ช่วงถนน มโนมัย – ลำน้ำป่าว ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกมลาไสย	642,700	✓				456,565	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขเกษม (2ฝั่ง) ช่วงทางหลวง 2367 - ถนนประชาสามัคคี ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	401,800	✓				401,000	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ด้วยวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน อุปฮาดบำรุง ช่วงถนนราษฎร์บริหาร – ถนนบำรุงนครเรศ ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง	1,012,300	✓				1,011,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนราษฎร์พัฒนา (ทิศตะวันตก) ช่วง ทางหลวงหมายเลข 2367-ถนนประชาสามัคคี ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	180,300	✓				180,000	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย (ติดตั้งตาข่าย กันนก ตลาดเช้า) ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลกมลาไสย	499,000	✓				103,200	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย (ติดตั้งตา ข่ายกันนก) ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง	107,000				✓		กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล กมลาไสย (ติดตั้งตาข่ายกันนก) ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา ไสย	495,000	✓				99,950	กองช่าง	
23	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	500,000	✓				475,719.15	กองช่าง	
24	อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา	174,527	✓				173,340	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	120,000	✓				119,000	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น	70,000	✓				67,070	กองการศึกษา	
3	โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย	20,000	✓				15,375	กองการศึกษา	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย	1,628,920	✓				1,139,802	กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,315,975	✓				849,860	กองการศึกษา	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	71,000	✓				55,572	กองสาธารณสุข	
7	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	25,000				✓		กองสาธารณสุข	
8	โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	65,000				✓		กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร	50,000	✓				50,000	กองสาธารณสุข	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	400,000	✓				356,585	กองสวัสดิการสังคม	
11	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	200,000	✓				178,515	กองสวัสดิการสังคม	
12	โครงการกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัย วัยหวาน เทศบาล	30,000				✓		กองสวัสดิการสังคม	
13	โครงการจัดงานวันแม่	70,000	✓				70,000	กองสวัสดิการสังคม	
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม	100,000				✓		กองสวัสดิการสังคม	
15	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	100,000				✓		กองสวัสดิการสังคม	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน	150,000	✓				71,095	กองสวัสดิการสังคม	
17	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000				✓		กองสวัสดิการสังคม	
18	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	30,000	✓				30,000	กองสวัสดิการสังคม	
19	โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	100,000	✓				30,000	กองสวัสดิการสังคม	
20	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย	30,000	✓					กองการศึกษา	
21	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000				✓		กองการศึกษา	
22	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	50,000				✓		กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000	✓				45,000	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	20,000	✓				4,850	สำนักปลัด	
3	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย	30,000				✓		สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	50,000				✓		สำนักปลัด	
5	โครงการรณรงค์“เมาไม่ขับ”	40,000	✓				13,385	สำนักปลัด	
6	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000				✓		กองการศึกษา	
7	โครงการอบรมกฎวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	30,000	✓				30,000	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว									
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	500,000	✓				500,000	กองการศึกษา	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ	10,000				✓		กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการคืนชีวิตให้สายน้ำ	20,000	✓				19,860	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000				✓		กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	20,000				✓		กองสาธารณสุขฯ	
5	โครงการหน้าบ้านน่ามอง	40,000	✓				3,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น									
1	โครงการจัดงานวันพระราชทานบริหาร	100,000	✓				63,900	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกมลลาไสย	80,000	✓				45,000	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีถิ่นสามัคคี	80,000	✓				80,000	กองการศึกษา	
4	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	10,000				✓		กองการศึกษา	
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	160,000	✓				100,000	กองการศึกษา	
6	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	100,000	✓				13,396	กองการศึกษา	
7	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	170,000	✓				152,240	กองการศึกษา	
8	โครงการส่งเสริมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น	40,000				✓		กองการศึกษา	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น									
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น									
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและ อสม.	700,000	✓				677,310	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ตำบลกมลลาไสย	500,000	✓				177,730	สำนักปลัด	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	300,000				✓			
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	✓				31,800	สำนักปลัด	
5	โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริตตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000				✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	150,000	✓				33,700	กองการศึกษา	
7	โครงการเทศบาลพบประชาชน	70,000	✓				33,415	กองสวัสดิการสังคม	
8	โครงการอบรมจริยธรรม	40,000	✓				34,100	กองการศึกษา	
9	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย	30,000				✓		สำนักปลัด	
10	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	500,000				✓		กองการศึกษา	

ปัญหา

- 1.สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- 2.รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
- 3.โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปี นี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดจึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

- 1.สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ
- 2.จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการบางรายถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการและกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

3.สำหรับกรณีทีโครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดจึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น เทศบาลตำบลกมลาไสยได้แก้ไขปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจ ไลน์ เทศบาลตำบลกมลาไสย

4.เทศบาลตำบลกมลาไสยได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัด “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

5.ปลายปีงบประมาณสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ได้มีการเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565